

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目专项资金绩效评价报告

报 告 文 号：皖众专审[2020]第243号

客 户 名 称：淮南经济技术开发区财政局

报 告 时 间：2020-12-15

签名注册会计师：沈宏伟（CPA: 390401390005）

王卫萍（CPA: 340401390016）



05542021010000559303
报告文号：皖众专审[2020]第243号

事务所名称：安徽众信会计师事务所

事务所电话：0554-2671371

传 真：0554-2671371

通 讯 地 址：淮南市田家庵区淮舜南路129号华茂大厦四楼

电 子 邮 件：147445161@qq.com

事 务 所 网 址：www.ahzxcpa.com.cn

防伪查询网址：<http://cmis.aicpa.org.cn:9000/ahicpa/common/content.do?method=search>

安徽众信会计师事务所

ANHUI ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：淮南市田家庵区淮舜南路华茂大厦四楼

电话：0554-2692543 0554-2671371

皖众专审[2020]第243号

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目专项资金绩效评价报告

为进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、淮南市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》（淮发〔2019〕24号）和《淮南市财政局关于加强市级财政专项资金绩效评价和跟踪问效工作的通知》（淮财绩效〔2016〕53号）等有关文件规定，安徽众信会计师事务所接受委托，在淮南经济技术开发区财政局、淮南经济技术开发区管委会和淮南经济技术开发区建设局督促、指导、协调和审核下，组成评价组于2020年12月1日至12月15日，对淮南经济技术开发区抗疫特别国债涉及的供热主管道工程项目专项资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程建设预算为 3000 万元，资金来源财政资金；其建设规模：项目设置 6 处截流点，总长度为 11 千米，2 个泵站的流量规模分别为 6000m³/d、16500m³/d，对应的泵站扬程分别为 9.9 米、7.8 米；建设内容包括园区污水管网截流与尾水管网的铺设、提升泵站及铁路下穿等；经招标广西富林景观建设有限公司施工中标价 1967.28 万元，广东建设工程监理有限公司中标 14.52 万元，核工业西南勘察设计研究院有限公司设计中标 38 万元。已完工验收。

（二）项目绩效目标及完成情况

污水处理厂外部配套管网工程项目目标：通过项目的实施，完善经开区范围内的污水管网铺设，为区内全面实现雨污分流提供了有利保障，为全区污水治理提供有利的长期保障，极大的改善区内生态环境。项目 2020 年 4 月验收、10 月工程决算审计。

（三）项目资金到位及使用情况

淮南市经济开发区污水处理厂外部配套管网工程项目已支付财政资金 1910.26 万元（含 2020 年预算抗疫特别国债安排 633.72 万元），已全部支付给施工、监理和设计单位，其中广西富林景观建设有限公司 1859.98 万元（含 620.25 万元抗疫国

债)、核工业西南勘察设计研究院有限公司 38 万元(含 7.6 万元抗疫国债)、广东建设工程监理有限公司淮南分公司 12.28 万元(含 5.87 万元抗疫国债)。截止绩效评价日,扣除工程保证金后已按合同支付,项目资金到位率 100%。

二、绩效评价结论

根据《财政部关于印发〈抗疫特别国债资金管理办法〉的通知》(对预[2020]57号)、《安徽省财政厅关于印发〈抗疫特别国债资金管理办法〉的通知》(皖财预〔2020〕602号)、淮新城投(2018)18号《关于申请审批淮南经济技信开发区污水处理厂外部配套管网工程项目建议书的请示》和《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)、《中共淮南市委 淮南市人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》(淮发〔2019〕24号)(以下简称《落实意见》)等文件的要求,以及提供的资料,评价组对淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目专项资金进行了绩效评价。评价组在充分听取淮南经济技术开发区管委会、淮南经济技术开发区建设局、淮南市新城建设投资有限公司及项目施工单位汇报的基础上,分别对项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后,查看了资金申报审批档案,了解其申报、审批等政策的执行情况;结合资料我们进行了现场检查,查看了已施工项目整体质量状况、配备情况等。

评价组本着实事求是的原则，对项目投入、过程、产出和效果四个部分进行了量化考核，依据《财政部项目支出绩效评价管理办法》，综合评价项目得分为93分，评价结果为“良”。具体得分情况如下表：

淮南市经济开发区污水处理厂外部配套管网工程项目专项资金绩效评价得分表

项目	项目投入	项目过程	项目产出	项目效果	合计
标准分值	20	30	25	25	100
评价得分	19.0	26.0	23.0	25.0	93.0
占标准分	95.00%	86.67%	92.00%	100.00%	93.00%

在4个一级评价指标中，项目效果绩效得分最高，占评价标准分的100%，主要原因是：环境效益、经济效益和社会效益显著，该项目的实施完善了城市基础配套设施，能间接产生经济效益，能吸引更多的企业资金进入项目建设地区参与工业园区的投资，其间接的经济效益是可观的。项目过程绩效评价得分最差，占评价标准分的86.67%，主要原因一是单位因各种原因未实施国库集中支付；二是对资金的使用未组织开展资金专项监督检查；三是验收不及时等。评价指标具体分析如下：

（一）项目投入绩效（满分20分，评价得分19分）

1. 项目立项（10分）

(1)项目申报规范性：申报项目符合国家政策和相关规定，项目单位按照淮新城投（2018）18号《关于申请审批淮南经济

技信开发区污水处理厂外部配套管网工程项目建议书的请示》等文件规定推进项目，但缺少专家认证、风险评估，也未办理项目施工许可证、用地许可等审批手续。依据评分标准得 3 分，扣 1 分。

(2)绩效目标合理性：项目制定了实施方案，并依照项目实施方案设置绩效目标，项目绩效目标的设置符合相关法律法规等规划的要求；项目预期产出指标明确，效益指标也符合当地社会保障基本需求。项目绩效目标较合理，依据评分标准得 4 分，扣 0 分。

(3)绩效指标明确性：项目单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标清晰、可衡量；项目中标金额 1967.28 万元，工程审计金额 1917.51 万元，项目资金量相当。依据评分标准得 2 分，扣 0 分。

2. 资金落实（10 分）

(1)资金到位率：淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目资金来源为财政资金，本次安排抗疫特别国债 633.72 万元，截止评价日资金落实 1910.26 万元，资金到位率 100%（不含括保证金），已拨付给施工、监理和设计单位。依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

(2)专项资金到位及时率：淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目资金落实 1910.26 万元（含抗疫特别国

债资金安排 633.72 万元），至 2020 年 11 月已全部支付，按工期认定单 2019 年 8 月已完工，2020 年 10 月审计，11 月专项资金到位。资金到位及时率未达到 100%。依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

（二）项目过程绩效（满分 30 分，评价得分 26 分）

1. 项目管理（15 分）

(1)业务制度建设及执行有效性：区政府制定了淮开管 2017 年 34 号《淮南经济开发区招标投标监督管理办法》、《开发区招标代理管理办法》，项目建设单位淮南市新城建设投资有限公司研究制定了《新城投工程项目管理制度》；按照制度规定开发区对项目进行了招标，施工过程中与施工单位、监理单位、等相关单位列席监理例会等。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(2)项目建设“四制”执行情况：项目建设“四制”是指：项目建设法人制、项目招投标制、建设监理制、合同制。我们通过审核各单位提供的资料，该项目执行了法人制，招投标制、建设监理制、合同制。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(3)政府集中采购执行情况：淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程项目设计和施工均按照规定执行了政府招标制度。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(4)竣工验收管理：项目 2019 年 8 月完工，2020 年 4 月验收，项目资料完整，竣工验收程序基本符合相关规定，项目验收证

书由 9 个相关单位签章确认，项目验收结论明确，存在验收迟延情况。依据评分标准得 2 分，扣 1 分。

(5)资料报送情况：项目实施单位向区报送的资料及时、齐全、真实准确，有专人负责联系协调，但没有归档。(档案资料应当按照档案管理从可研到竣工全过程资料)依据评分标准得 2 分，扣 1 分。

2. 财务管理（15 分）

(1)制度建设及执行有效性：项目单位为加强项目资金，建立健全项目资金相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目支出管理的要求。淮南市新城建设投资有限公司提供了《关于专项资金使用的管理办法》、区财政提供了《淮南市经济开发区财政预算管理办法》和《抗疫特别国债管理制度》文件，资金管理制度合法、合规、完整，资金支付资料齐全。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(2)资金使用合规性：本项目截止评价日 1910.26 万元已全部支付，支付部门专帐核算、手续齐全，基本符合合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(3)国库集中支付执行情况：本项目预算特别国债资金 633.72 万元通过中国人民银行直达实施单位；项目其他财政资金 1276.54 万元，由于开发区没有行政区划，机构相对精简，

无法实现国库集中支付，由区财政拨付新城投公司后转付，支付程序和手续规范。依据评分标准得 3 分，扣 1 分。

(4)财务监控有效性：项目建设单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施，制定了《行政事业单位内部控制规范》。经核查财务支付审批程序完善，但没有提供相关专项监督检查资料。依据评分标准得 4 分，扣 1 分。

(三) 项目产出绩效 (满分 25 分，评价得分 23 分)

1、目标任务完成率(或实施内容完成程度)：截止评价日，项目已验收审计，实际完成率 100%。依据评分标准得 7 分，扣 0 分。

2、项目投资控制率：项目投资控制价 2341.87 万元，项目施工中标价 1967 万元，安然公司工程审计报告审核金额 1917.51 万元，项目实际投资额 1917.51 万元，未超过计划投资额。依据评分标准得 6 分，扣 0 分。

3、质量达标率：依据提供的分部分项及竣工验收证书资料，项目质量已基本达到规定合格标准，存在个别防坠网不牢固，路面不平整情况。依据评分标准得 5 分，扣 1 分。(完工项目达标以项目验收报告上的结论为准)

4、完成及时率：项目 2019 年 8 月完工，项目计划完成时间和实际完成时间一致；2020 年验收和决算审计因要和二次外部配套管网工程一起验收和审计迟延。依据评分标准得 5 分，扣 1

分。

（四）项目效果绩效（满分 25 分，评价得分 25 分）

1、社会效益：通过项目的实施改善附近区域人们的生活条件，推动社会进步，促进劳动生产力的提高。该项目能为入园企业更好的提供服务，可以改善投资环境，促进经济的发展，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动开发区经济的发展。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

2、经济效益：该项目的实施完善了城市基础配套设施，提高了城市现代化和文明程度的招商形象，能间接产生经济效益，能吸引更多的企业资金进入项目建设地区参与工业园区的投资，其间接的经济效益是可观的。依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

3、环境效益：随着人类文明的进步和社会经济的发展，人类已逐渐认识到环境保护对促进社会和经济持续、稳定协调发展的重要意义。环境保护已作为一项基本国策，受到了全社会的关注和重视。本项目通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

三、评价发现的问题

该项目的实施在一定程度上可改善了环境质量，完善了区域内污水管网，可有效控制企业、居民的生产污水、生活污水的集中处理，降低企业成本，但也存在以下问题：

项目前期工作手续不完善，工程项目验收迟延，质量存在个别防坠网不牢固，路面不平整情况。

四、相关意见与建议


针对评价中发现的问题我们建议：

按工程项目要求完善工程手续；加强项目档案管理，要按照项目实施内容建立档案，及时将政府采购、检测验收、管理制度等资料统一归档，并责专人管护，以便日后考核和查阅。

安徽众信会计师事务所
中国·淮南



中国注册会计师
中国注册会计师



二〇二〇年十二月十五日

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程设计管线项目财政资金绩效评价

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	综合平均得分	备注
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目申报规范性	4	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申请、设立、审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项、申报和审批的规范情况。	评价要点: ①申报项目是否符合当地制定社会保障事业专项规划要求; ②项目是否按照规定的程序申报,提交的文件、材料是否符合相关要求; ③项目是否经过政府有关部门批准立项或备案; ④事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序; ⑤项目建设用地手续是否齐全; ⑥是否有环评审批手续; ⑦项目是否符合专项资金支持的方向。	3.00	
2			绩效目标合理性	4	通过对项目的实施方案或项目申报书(标准文本)进行审查,判断项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本,是否设置了绩效目标; ②项目绩效目标是否符合相关法律法规等规划的要求; ③项目预期产出效益和效果是否符合当地社会保障基本需求。	4.00	
3			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.00	
4		资金落实 (10分)	资金到位率	5	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。 如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。	5.00	
5			专项资金到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政专项资金落实的及时性程度。	专项资金到位及时率=(实际已及时到位专项资金/应到位专项资金)×100%。 实际已及时到位专项资金:截至评价日,实际按规定时限落实到项目的专项资金。 应到位专项资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的专项资金。	5.00	
			投入小计	20			19.00	

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程设计管线项目财政资金绩效评价


序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	综合平均得分	备注
6	过程 (30分)	项目管理 (15分)	业务制度建设及执行有效性	3	项目县或项目单位为加强项目实施过程管理,是否建立健全了项目管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整; ③项目管理制度是否得到了有效执行。	3.00	
7			项目建设“四制”执行情况	3	项目建设是否严格执行了项目“四制”管理,用以反映和考核项目建设的规范性。	评价要点: ①是否执行了项目建设法人制; ②是否执行了项目招标投标制; ③是否执行了建设监理制; ④是否执行了合同制。	3.00	
8			政府集中采购执行情况	3	通过对项目支出的评价,判断项目采购是否严格执行了政府采购制,用以反映和考核项目管理的规范性。	评价要点: ①项目是否有符合业务要求; ②是否是直接拨付。	3.00	
9			竣工验收管理	3	通过对竣工验收范围、程序、时间和资料的评价,判断项目验收的程序是否规范,验收范围和时间内是否符合要求,验收资料是否齐全,用以反映和考核项目竣工验收管理的规范性。	评价要点: ①项目的竣工验收程序是否符合相关规定; ②项目是否及时进行了验收; ③项目验收资料是否完整; ④项目验收结论是否明确; ⑤项目验收证书签章是否齐全。	2.00	
10			资料报送情况	3	项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。	评价要点: ①是否有专人负责联系协调; ②资料准备是否齐全、资料报送是否及时; ③材料是否真实准确等。	2.00	
11	过程 (30分)	财务管理 (15分)	制度建设及执行有效性	3	项目县或项目单位为加强项目资金或财务管理,是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目支出管理的要求。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理制度; ②资金或财务管理制度是否合法、合规、完整; ③资金或财务管理制度是否得到了有效执行。	3.00	
12			资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①专项资金是否设置了专帐核算,专户管理; ②资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范; ③资金支付进度是否符合合同约定,是否有拖欠工程款的现象; ④资金支付凭证是否合规性,是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象; ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。	3.00	

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程设计管线项目财政资金绩效评价

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	综合平均得分	备注
13			国库集中支付执行情况	4	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，国库集中支付程序和手续是否规范，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	评价要点： ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理； ②国库集中支付程序和手续是否完备。	3.00	
14			财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①项目县或项目单位是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法； ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项监督检查； ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。	4.00	
			过程小计	30			26.00	
15			目标任务完成率（或实施内容完成程度）	7	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.00	
16			项目投资控制率	6	项目实际投资与计划投资的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目投资控制情况和项目计划投资管理水平。	项目投资偏差率=项目投资完成率-100% 项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）	6.00	
17	产出（25分）	项目产出（25分）	质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 注：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；在建项目质量达标率以分项或单项工程验收报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量；未开工项目质量达标率为零。	5.00	
18			完成及时率	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 注：项目计划完工工期按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时限计算。	5.00	
			产出小计	25			23.00	
19			社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10.00	

淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程设计管线项目财政资金绩效评价

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	综合平均得分	备注
20	效果 (25分)	项目效果 (25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了相关行业和相关企业的效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，提高有劳动效率，节约成本费用情况； ③通过预算支出项目的实施，降低了生产损耗，节能降耗增效。	5.00	
21			环境效益	10	对生态环境所带来的直接或间接影响。	①通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； ②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； ③通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； ④通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	10.00	
				25.0			25.00	
合计	100.00	100.00	—	100.00	—	—	93.00	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91340400713905715L(1-1)

名称	安徽众信会计师事务所
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼401
法定代表人	胡安民
注册资本	伍拾万圆整
成立日期	1999年12月23日
营业期限	/长期
经营范围	审计查证, 验资, 资产评估, 基本建设预算审计, 会计制度设计, 担任会计顾问, 纳税及工商登记代理, 会计、审计及财务管理人员培训, 工程招标代理, 司法会计鉴定, 资产评估司法鉴定, 工程造价纠纷鉴定。



登记机关



每年1月1日至6月30日填报年度报告


证书序号: NO.008614

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安徽众信会计师事务所

主任会计师: 胡安民

办公场所: 淮南市朝阳东路审计大厦

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 340101339

注册资本(出资额): 80万元

批准设立文号: 财会协字[1990]1331号

批准设立日期: 1990-12-17



姓名 Full name 沈宏伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1969-04-06
 工作单位 Working unit 安徽众信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 340404196904060210


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 390401390905
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998-12-14 日
 Date of Issuance 年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 月 日



姓名 Full name 王卫萍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-11-06
工作单位 Working unit 安徽众信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 340405197211060307

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340401390016
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999-12-30
Date of Issuance 年 / 月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日