

## 淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目专项资金绩效评价报告

报 告 文 号: 皖众专审[2020]第242号

客 户 名 称: 淮南经济技术开发区财政局

报 告 时 间: 2020-12-15

签名注册会计师: 沈宏伟 (CPA: 390401390005 )

王卫萍 (CPA: 340401390016 )

05542021010000547256  
报告文号: 皖众专审[2020]第242号

事务所名称: 安徽众信会计师事务所

事务所电话: 0554-2671371

传 真: 0554-2671371

通 讯 地 址: 淮南市田家庵区淮舜南路129号华茂大厦四楼

电 子 邮 件: 147445161@qq.com

事务所网址: www.ahzxcpa.com.cn

---

防伪查询网址: <http://cmis.aicpa.org.cn:9000/ahicpa/common/content.do?method=search>

# 安徽众信会计师事务所

ANHUI ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：淮南市田家庵区淮舜南路华茂大厦四楼 电话：0554-2692543 0554-2671371

皖众专审[2020]第 242 号

## 淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目 专项资金绩效评价报告

为进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、淮南市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》（淮发〔2019〕24号）和《淮南市财政局关于加强市级财政专项资金绩效评价和跟踪问效工作的通知》（淮财绩效〔2016〕53号）等有关文件规定，安徽众信会计师事务所接受委托，在淮南经济技术开发区财政局、淮南经济技术开发区管委会和淮南经济技术开发区建设局督促、指导、协调和审核下，组成评价组于2020年12月1日至12月15日，对淮南经济技术开发区抗疫特别国债涉及的供热管道支线改造项目专项资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、项目概况

## （一）项目基本概况

淮南经济技术开发区供热管道用户支线改造项目项目总概算为 300 万元，资金来源财政资金，是淮南经济技术开发区供热管通延伸及改造的市政基础配套工程，供热管道支线改造项目主要建设内容为建兴路供热支管改造长度约 400 米、河滨路供热支管建设长度约 310 米、啤酒厂东路供热支管建设长度约 365 米、淮南女子学校供热改造长度约为 100 米；项目分土建安装和材料采购两部分，项目经在市公共资源交易平台公开招标，确定淮南市建工设备安装有限公司为施工单位，中标价格为 136.84 万元，河南永安工程管理有限公司为该项目监理单位，合同价为 1.180 万元，材料中标价 162.78 万元。项目已完工验收。

## （二）项目绩效目标及完成情况

供热管道支线改造项目绩效目标：切实保障淮南经济技术开发区供热基础设施的可靠性，保障沿线用户不间断供热，消除供热线路瓶颈和事故隐患，降低企业运营成本，为招商引资提供便利条件。该项目合同签订日期 2018 年 8 月 30 日，工期 90 天，（少施工工期表）已于 2019 年 10 月 13 日验收，2020 年 9 月完成审计。

## （三）项目资金到位及使用情况

淮南经济开发区供热管道支线改造项目施工控制价 146.35

万元，施工中标价 136.84 万元，决算审计 126.80 万元；材料采购分四包，政府采购中标价合计 162.78 万元；2020 年预算抗疫特别国债安排 137.51 万元，已分别支付淮安市建工设备安装有限公司 41.39 万元，监理单位达信建设发展有限公司 1.12 万元，材料款供应商江苏四通管业有限公司 95 万元；截止评价日财政已支付施工方、监理方和材料供应商 247.91 万元。

## 二、绩效评价结论

根据《财政部关于印发〈抗疫特别国债资金管理办法〉的通知》（对预〔2020〕57 号）、《安徽省财政厅关于印发〈抗疫特别国债资金管理办法〉的通知》（皖财预〔2020〕602 号）、《关于发展热电联产的规定》、淮开管投〔2018〕2 号《关于淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目建议书的批复》、淮南市预算绩效管理领导小组办公室关于印发《全面实施预算绩效管理督察工作方案》的通知等文件的要求，评价组对淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目专项资金进行了绩效评价。评价组在充分听取淮南经济技术开发区管委会、淮南经济技术开发区建设局、淮南市新城建设投资有限公司及项目施工单位汇报的基础上，分别对项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后，查看了资金申报审批档案，了解其申报、审批等政策的执行情况；结合资料我们进行了现场检查，查看了已施工项目整体质量状况、配备情况等。我们采用发放纸质调查表形式进行了满意度调查。

评价组本着实事求是的原则，对项目投入、过程、产出和效果四个部分进行了量化考核，编制了绩效评价现场信息调查表，依据财政部出台的《财政部项目支出绩效评价管理办法》，综合评价项目得分为 91 分，评价结果为“良”。具体得分情况如下表：

淮南经济开发区供热管道用户支线改造项目  
专项资金绩效评价得分表

| 项 目  | 项目投入   | 项目过程   | 项目产出   | 项目效果    | 合 计    |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 标准分值 | 20     | 30     | 25     | 25      | 100    |
| 评价得分 | 17     | 26     | 23     | 25      | 91     |
| 占标准分 | 85.00% | 86.67% | 92.00% | 100.00% | 91.00% |

在 4 个一级评价指标中，项目效果绩效得分最高，占评价标准分的 100%，主要原因是：①社会效益显著，沿途企业、用户按需可随时接入使用蒸汽，降低企业运营成本，为招商引资提供便利条件；②项目集中供热是一项利国利民，节约能源，改善环境的一项十分重要的工作。项目投入绩效评价得分最差，占评价标准分的 85.00%，主要原因是前期工程手续不齐全，准备不充分，造成工程施工未按合同期限完工。评价指标具体分析如下：

### （一）项目投入绩效（满分 20 分，评价得分 17 分）

#### 1. 项目立项（10 分）

(1)项目申报规范性：申报项目符合《中华人民共和国节约

能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》的规定和产业发展方向，本项目属于产业改造项目，有利于节约能源、保护环境，符合现行产业政策。项目单位按照淮开管投（2018）2号《关于淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目建设书的批复》的规定推进项目，但缺少专家认证、风险评估，也未办理项目建设用地手续、环评审批手续等。依据评分标准得3分，扣1分。

(2)绩效目标合理性：项目制定了实施方案，设置的绩效目标符合相关法律法规等规划的要求；项目预期产出指标明确，效益指标也符合当地社会保障基本需求。项目绩效目标较合理，依据评分标准得4分，扣0分。

(3)绩效指标明确性：项目单位已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标清晰、可衡量；项目合计中标金额299.62万元（其中施工中标价136.84万元，材料采购中标价162.78万元），与施工控制价146.35万元、材料控制价210万元的项目资金量相对应。依据评分标准得2分，扣0分。

## 2. 资金落实（10分）

(1)资金到位率：淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目资金来源为财政资金，到位资金247.91万元，其中抗疫特别国债137.51万元，其他财政资金110.40万元，施工审计金额126.8万元，项目实际投资额289.51万元，资金到位率86%（资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%）。依据评分

标准得 4 分，扣 1 分。

(2)专项资金到位及时率：淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目财政资金支付 247.91 万元（含 2020 年抗疫特别国债资金项目预算批复 137.51 万元）给施工单位、监理单位和材料供应单位，其中施工单位淮南市建工设备安装有限公司 122.99 万元，监理达信公司 1.12 万元，江苏四通管业有限公司材料款 95 万元，河北维特斯保温材料有限公司材料款 19.8 万元，淮南市陆起商贸有限公司材料款 9 万元；项目实际投资额 289.51 万元，专项资金到位及时率 86%（专项资金到位及时率 =（实际已及时到位专项资金 / 应到位专项资金） × 100% = 247 / 289）。依据评分标准得 4 分，扣 1 分。

## （二）项目过程绩效（满分 30 分，评价得分 26 分）

### 1. 项目管理（15 分）

(1)业务制度建设及执行有效性：项目单位为加强项目实施过程管理，研究制定了《新城投工程项目管理制度》、《开发区招标代理管理办法》等，并已对监理、施工等进行了招标。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(2)项目建设“四制”执行情况：项目建设“四制”是指：项目建设法人制、项目招投标制、建设监理制、合同制。我们通过审核各单位提供的资料，该项目执行了法人制，招投标制、建设监理制、合同制。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(3)政府集中采购执行情况：淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目已严格执行了政府公开招标、政府集中采购制度。确定淮南市建工设备安装有限公司为施工单位，江苏四通管业有限公司、河北维物斯保温材料有限公司和淮南市陆起商贸有限公司为材料供应商，河南永安工程管理有限公司（现已更名为达信建设发展有限公司）为监理。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(4)竣工验收管理：施工项目已于 2019 年 10 月验收竣工，项目的竣工验收程序符合相关规定；项目竣工验收资料基本完整；项目验收证书签章齐全，包括建设发展局、设计单位、建设单位、监理单位、管护单位共六个单位；结论合格明确；但项目验收不及时。依据评分标准得 2 分，扣 1 分。

(5)资料报送情况：项目实施单位向区报送的资料及时、基本齐全、真实准确，有专人负责联系协调；竣工资料未装订成册。依据评分标准得 2 分，扣 1 分。

## 2. 财务管理（15 分）

(1)制度建设及执行有效性：为加强项目资金或财务管理，淮南市新城建设投资有限公司制定了《项目资金使用的管理办法》、区财政制定了《淮南市经济开发区财政预算管理办法》等文件，资金管理制度合法、合规、完整，支付资料齐全。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(2)资金使用合规性：本项目截止评价日已支付 247.91 万元，含抗疫特别国债 137.51 万元。经核查资金拨付资料，专项资金设置了专帐核算，专户管理；资金支付手续齐全，审批流程规范；支付凭证资金合规；资金不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(3)国库集中支付执行情况：项目预算特别国债资金 137.51 万元已通过中国人民银行直达实施单位，支付程序和手续规范；项目财政其他资金 110.4 万元，由于没有行政区划，机构相对精简，无法实现国库集中支付，财政其他资金由财政拨付新城投后转付。依据评分标准得 3 分，扣 1 分。

(4)财务监控有效性：项目建设单位为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施，制定了《行政事业单位内部控制规范》。经核查财务支付审批程序完善，但没有提供相关专项监督检查资料。依据评分标准得 4 分，扣 1 分。

### （三）项目产出绩效（满分 25 分，评价得分 23 分）

1、目标任务完成率（或实施内容完成程度）：施工和材料采购均已验收，完成率为 100%。依据评分标准得 7 分，扣 0 分。

2、项目投资控制率：项目施工投资控制价 146.35 万元，项目施工中标价 136.84 万元，审计金额 126.80 万元，材料供应四个包合计中标价 162.78 万元，经审计总投资 289.58 万元，

没有超过预算金额 299.62 万元。依据评分标准得 6 分，扣 0 分。

3、质量达标率：依据提供的施工项目竣工验收证书和四个采购包验收证书资料，项目已完成验收，质量已达到规定合格标准。依据评分标准得 6 分，扣 0 分。

4、完成及时率：淮南市新城投公司与淮南市建工设备安装有限公司合同定于 2018 年 11 月 28 日竣工，但因材料采购流标等原因没有按照合同限期完工，项目已于 2019 年 10 月竣工验收。依据评分标准得 4 分，扣 2 分。

#### （四）项目效果绩效（满分 25 分，评价得分 25 分）

1、社会效益：通过项目的实施，可以减少污染物排放量，沿途企业、用户可按需随时接入使用蒸汽，降低了企业运营成本，提高了能源利用效率，为招商引资提供便利条件，集中供热的锅炉容量大、热效率高、经济性好，相应的供热成本低、供热质量好，而且集中供热锅炉的污染物排放处理设施一般较为完备，对环保有利，城市集中供热是城市公益性、基础性设施，是社会文明的表现，其各项社会效益非常可观。依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

2、可持续影响：完善经开区集中供热基础设施，消除供热线路瓶颈和事故隐患，合理利用能源。通过项目实施，可以在每年冬季为附近企业和广大市民持续供暖；改善了项目区域企业和附近居民的环境，依据评分标准得 10 分，扣 0 分。

3、社会公众或服务对象满意度:项目已使用,不仅改善了用户的热舒适性,而且也提高了用户的满意度,达到了预期的效果,通过调查服务对象对项目实施效果的满意程度情况,均得到好评。依据评分标准得5分,扣0分。

### 三、评价发现的问题

该项目的实施未来在一定程度上可改善了环境质量,降低企业成本,方便沿途企业、居民用汽安全,但也存在以下问题:

项目前期工作手续不完善,工程因甲供材料招标流标迟延完成。

### 四、相关意见与建议

针对评价中发现的问题我们建议:

按工程项目要求完善工程手续;完善档案管理。


安徽众信会计师事务所

中国·淮南



中国注册会计师

中国注册会计师



二〇二〇年十二月十五日

淮南经济技术开发区供热管道用户支线改造项目财政资金绩效评价

| 序号 | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 分值 | 指标解释                                                                            | 指标说明                                                                                                                                                                                            | 综合平均得分 | 备注 |
|----|-------------|---------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1  | 投入<br>(20分) | 项目立项<br>(10分) | 项目申报规范性   | 4  | 通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申请、设立、审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项、申报和审批的规范情况。                  | 评价要点:<br>①申报项目是否符合当地制定社会保障事业专项规划要求;<br>②项目是否按照规定的程序申报,提交的文件、材料是否符合相关要求;<br>③项目是否经过政府有关部门批准立项或备案;<br>④事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序;<br>⑤项目建设用地手续是否齐全;<br>⑥是否有环评审批手续;<br>⑦项目是否符合专项资金支持的方向。       | 3.0    |    |
| 2  |             |               | 绩效目标合理性   | 4  | 通过对项目的实施方案或项目申报书(标准文本)进行审查,判断项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本,是否设置了绩效目标;<br>②项目绩效目标是否符合相关法律法规等规划的要求;<br>③项目预期产出效益和效果是否符合当地社会保障基本需求。                                                                                          | 4.0    |    |
| 3  |             |               | 绩效指标明确性   | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。                                | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                                       | 2.0    |    |
| 4  |             | 资金落实<br>(10分) | 资金到位率     | 5  | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                                     | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%;<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。<br>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。<br>如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理了决算的,计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价;未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 | 4.0    |    |
| 5  |             |               | 专项资金到位及时率 | 5  | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政专项资金落实的及时性程度。                                | 专项资金到位及时率=(实际已及时到位专项资金/应到位专项资金)×100%。<br>实际已及时到位专项资金:截至评价日,实际按规定时限落实到项目的专项资金。<br>应到位专项资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的专项资金。                                                                          | 4.0    |    |
|    |             |               |           | 20 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | 17     |    |

淮南经济技术开发区供热管道用户支线改造项目财政资金绩效评价


| 序号 | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 分值 | 指标解释                                                                              | 指标说明                                                                                            | 综合平均得分 | 备注 |
|----|-------------|---------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 6  | 过程<br>(30分) | 项目管理<br>(15分) | 业务制度建设及执行有效性 | 3  | 项目县或项目单位为加强项目实施过程管理,是否建立健全了项目管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。     | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;<br>②项目管理制度是否合法、合规、完整;<br>③项目管理制度是否得到了有效执行。                         | 3.0    |    |
| 7  |             |               | 项目建设“四制”执行情况 | 3  | 项目建设是否严格执行了项目“四制”管理,用以反映和考核项目建设管理的规范性。                                            | 评价要点:<br>①是否执行了项目建设法人制;<br>②是否执行了项目招投标制;<br>③是否执行了建设监理制;<br>④是否执行了合同制。                          | 3.0    |    |
| 8  |             |               | 政府集中采购执行情况   | 3  | 通过对项目采购支出材料的评价,判断项目设备及其他物资采购是否严格执行了政府采购制,用以反映和考核项目采购管理的规范性。                       | 评价要点:<br>①项目是否有符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务;<br>②是否严格执行了政府集中采购制。                                        | 3.0    |    |
| 9  |             |               | 竣工验收管理       | 3  | 通过对竣工验收范围、程序、时间和资料的评价,判断项目验收的程序是否规范,验收范围和时间是否符合要求,验收资料是否齐全,用以反映和考核项目竣工验收管理的规范性。   | 评价要点:<br>①项目的竣工验收程序是否符合相关规定;<br>②项目是否及时进行了验收;<br>③项目验收资料是否完整;<br>④项目验收结论是否明确;<br>⑤项目验收证书签章是否齐全。 | 2.0    |    |
| 10 |             |               | 资料报送情况       | 3  | 项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。                                                          | 评价要点:<br>①是否有专人负责联系协调;<br>②资料准备是否齐全、资料报送是否及时;<br>③材料是否真实准确等。                                    | 2.0    |    |
| 11 |             |               | 制度建设及执行有效性   | 3  | 项目县或项目单位为加强项目资金或财务管理,是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目支出管理的要求。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的资金或财务管理制度;<br>②资金或财务管理制度是否合法、合规、完整;<br>③资金或财务管理制度是否得到了有效执行。                | 3.00   |    |

淮南经济技术开发区供热管道用户支线改造项目财政资金绩效评价

| 序号 | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标               | 分值 | 指标解释                                                        | 指标说明                                                                                                                                                                 | 综合平均得分 | 备注 |
|----|-------------|---------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 12 | 过程<br>(30分) | 财务管理<br>(15分) | 资金使用合规性            | 3  | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①专项资金是否设置了专帐核算,专户管理;<br>②资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范;<br>③资金支付进度是否符合合同约定,是否有拖欠工程款的现象;<br>④资金支付凭证是否合规性,是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象;<br>⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。 | 3.00   |    |
| 13 |             |               | 国库集中支付执行情况         | 4  | 项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付制度,国库集中支付程序和手续是否规范,用以反映和考核项目专项资        | 评价要点:<br>①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理;<br>②国库集中支付程序和手续是否完备                                                                                                               | 3.00   |    |
| 14 |             |               | 财务监控有效性            | 5  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。   | 评价要点:<br>①项目县或项目单位是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法;<br>②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项监督检查;<br>③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。                                                              | 4.0    |    |
|    |             |               |                    | 30 |                                                             |                                                                                                                                                                      | 26     |    |
| 15 | 产出<br>(25分) | 项目产出<br>(25分) | 目标任务完成率(或实施内容完成程度) | 7  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。                                                | 7.0    |    |
| 16 |             |               | 项目投资控制率            | 6  | 项目实际投资与计划投资的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目投资控制情况和项目计划投资管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资完成率-100%<br>项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100%<br>项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列,若已经审计则以审计结论为准)                                                                 | 6.0    |    |
| 17 |             |               | 质量达标率              | 6  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>注:完工项目达标以项目验收报告上的结论为准;在建项目质量达标率以分项或单项工程验收报告结论分别计数除以项目的全部分项工程数量;未开工项目质量达标率为零。             | 6.00   |    |

淮南经济技术开发区供热管道用户支线改造项目财政资金绩效评价

| 序号 | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 分值     | 指标解释                                       | 指标说明                                                                                                                                                    | 综合平均得分 | 备注 |
|----|-------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 18 |             |               | 完成及时率        | 6      | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。<br><br>注：项目计划完工工期按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时限计算。 | 4.0    |    |
|    |             |               |              | 25     |                                            |                                                                                                                                                         | 23     |    |
| 19 | 效果<br>(25分) | 项目效果<br>(25分) | 社会效益         | 10     | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。                    | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                                                       | 10.0   |    |
| 20 |             |               | 可持续影响        | 10     | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对社会发展的可持续影响情况。            | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。                                                                                                                                    | 10.0   |    |
| 21 |             |               | 社会公众或服务对象满意度 | 5      | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                     | 评价要点：<br>①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；<br>②包含政策建议评价，政策执行的满意度。<br>采用社会调查法。                                                                                     | 5.0    |    |
|    |             |               |              | 25.0   |                                            |                                                                                                                                                         | 25.0   |    |
| 合计 | 100.00      | 100.00        | —            | 100.00 | —                                          | —                                                                                                                                                       | 91.00  |    |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91340400713905715L(1-1)

名称 安徽众信会计师事务所  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所 淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼401  
法定代表人 胡安民  
注册资本 伍拾万圆整  
成立日期 1999年12月23日  
营业期限 / 长期  
经营范围 审计查证, 验资, 资产评估, 基本建设预算审计, 会计制度设计, 担任会计顾问, 纳税及工商登记代理, 会计、审计及财务管理人员培训, 工程招标代理, 司法会计鉴定, 资产评估司法鉴定, 工程造价纠纷鉴定。



登记机关



每年1月1日至6月30日填报年度报告

证书编号: 0000014




1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 安徽省人民政府

三

中华人民共和国政府



名 称 安徽众信会计师事务所

[illegible]

办公场所：贵州省黔东南苗族侗族自治州

组织形式: 有限责任公司

[illegible]

生計資本(出資額)

批准设立文号: 鄂发改二[1994]133号

Figure 6

The figure consists of five black-and-white photographs arranged horizontally, illustrating the stages of plant development. From left to right: 1) A small seedling with two leaves emerging from the soil. 2) A slightly larger seedling with more defined leaves. 3) A young plant with several leaves and a small stem. 4) A more developed plant with multiple leaves and a visible root system. 5) A mature plant with many leaves and a thick, woody stem.



姓名 Full name 沈宏伟  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of Birth 1969-04-06  
工作单位 Working unit 安徽众信会计师事务所  
身份证号 Identity card No. 340404196904060210

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 390401390005  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月14日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/ /



姓名 王卫萍  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1972-11-06  
Date of birth  
工作单位 安徽众信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 340405197211060307  
Identity card No.

#### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340401390016  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999-12-30  
Date of Issuance



#### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



#### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/y /m /d