

附件 3:

淮南经济技术开发区财政支出项目 绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 淮南经济技术开发区供热主管道工程

项目单位 淮南市新城建设投资有限公司

主管部门 淮南经济技术开发区建设发展局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

年 月 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	吴金鑫	联系电话	17755491060
地 址	淮南市经济技术开发区振兴北路1号	邮编	232008
项目起止时间	2019年12月~2020年12月		
计划投资额(万元)	1000	实际到位资金(万元)	1000
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	1000	市财政	1000
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>淮南经济技术开发区供热主管道工程项目于2018年3月24日完成立项批复手续，由于当年度经开区预算资金紧张，此项目暂时搁置，未进行后续相关工作。2019年11月8日通过市平台招标确定中标施工为山西省工业设备安装集团有限公司，施工单位于2019年12月3日正式进场施工，合同工期120天。本工程包含施工及主材采购，供热管道(DN600)总长约为2550m，包含供热管道的安装、土建施工、管道检测、试验等内容。业主单位为淮南市新城建设投资有限公司，施工单位为山西省工业设备安装集团有限公司，合同价为1729.461384万元。监理单位为河南创达建设工程管理有限公司。</p>		

项目绩效预期目标	<p>2020年12月底前完成本项目施工并完成验收,完善经开区集中供热基础设施,消除供热线路瓶颈和事故隐患,合理利用能源,未来沿途企业、用户按需可随时接入使用蒸汽,降低企业运营成本,为招商引资提供便利条件。</p>
项目执行情况	<p>本项目现已按照图纸完成施工,截至目前已支付工程款1000万元,将于12月底前全面竣工并投入使用,保证企业的正常生产经营。</p>
自评结论	<p>完善了经开区供热基础设施,扩大了供热范围,基本消除供热线路瓶颈,消除了事故隐患,为招商引资提供了更有利的条件,基本完成的项目建设前预期目标,资金利用率高,财政资金使用效益达到最大化。</p>

问题与建议	区内用热企业越多越多，用热需要越来越大，目前供热管道尚难以满足所有企业的需求，同时部分管道年限较长，对蒸汽的长距离传输、安全使用造成影响，建议投入资金完成管道建设，保证用气企业安全、高效的生产。			
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	褚新宇		建管中心	
	李煜青		建管中心	李煜青
	任伟		建管中心	
	吴金鑫		建管中心	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。