

附件 3:

## 淮南经济技术开发区财政支出项目 绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 淮南经开区供热管道用户支线改造项目

项目单位 淮南市新城建设投资有限公司

主管部门 淮南经济技术开发区建设发展局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

年 月 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	吴金鑫	联系电话	17755491060
地 址	淮南市经济技术开发区振兴北路1号		邮编 232008
项目起止时间	2018年8月~2019年9月		
计划投资额(万元)	137.5129	实际到位资金(万元)	137.5129
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	137.5129	市财政	137.5129
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基 本 概 况	<p>淮南经济技术开发区供热管道支线改造项目主要建设内容为建兴路、河滨路、啤酒厂东路供热管道支线的改造和扩充，项目分土建安装和材料采购两部分，经市公共资源交易平台公开招标，确定淮南市建工设备安装有限公司为施工单位，中标价格为136.84万元，目前项目已完工，施工标的审计金额为126.79582万元，河南永安工程管理有限公司为该项目监理单位，合同价为1.121万元，材料采购款95万元。</p>		

项目 绩 效 预 期 目 标	2019年9月完成本项目施工并完成验收,切实保障淮南经济技术开发区供热基础设施的可靠性,保障沿线用户不间断供热,消除供热线路瓶颈和事故隐患,降低企业运营成本。
项目 执 行 情 况	本项目现已按照图纸完成施工,管道已投入使用,保证了企业安全高效的生产,消除了事故隐患。
自 评 结 论	完善了经开区供热基础设施,基本消除供热线路瓶颈,消除了事故隐患,为招商引资提供了更有利的条件,基本完成的项目建设前预期目标,资金利用率高,财政资金使用效益达到最大化。

问题与建议	<p>区内用热企业越<del>来</del>越多，用热需要越来越大，目前供热管道尚难以满足所有企业的需求，同时部分管道年限较长，对蒸汽的传输、安全使用造成影响，建议投入资金完成后续管道建设，保证用气企业安全、高效的生 产。</p>			
评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张宇		建管中心	
	李婧		建管中心	李婧
	李刚		建管中心	
	吴金鑫		建管中心	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。