

附件 3:

# 淮南经济技术开发区财政支出项目 绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 淮南经开区东兴路南段道路雨水改造工程

项目单位 淮南经开区城镇建设投资有限公司

主管部门 淮南经济技术开发区建设发展局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

年 月 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	张丰宁	联系电话	19955405500
地 址	淮南市经济技术开发区振兴北路1号	邮编	232008
项目起止时间	2020年5月~2020年6月		
计划投资额(万元)	576	实际到位资金(万元)	576
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>“安徽玖建工程管理有限公司”为该项目施工单位，中标价为571.693233万元，总工期80天，主要建设内容包括为农场水系新建的雨水管道和过路箱涵一座，以及为贯通建委已修建连接朝阳东路的道路70米。施工单位于2020年5月1日正式进场施工，2020年6月25日完成了雨水管道及箱涵的施工，标内道路工程的用地位于建委未完善土地报批手续的地块上，故标内道路工程未施工。7月2日开发区建设发展局组织对已完工的雨水管道及箱涵工程进行了阶段竣工验收，验收合格。施工单位上报决算244万元，审计完成后需按合同支付工程款约208万元。</p>		

项目绩效预期目标	预算安排 576 万元财政资金，建设内容主雨水管网建设总长约 1300 米、过路箱涵一座以及 70 米道路。解决东区地块雨水内涝问题，以及实现路网连接。
项目执行情况	完成了主雨水管网、过路箱涵的建设工程，工程质量合格。道路因土地问题暂缓实施。
自评结论	通过项目的实施，完善了经开区东区范围内的雨水管网，有效的解决了东区雨季内涝问题，为今后区内全面实现雨污分流提供了有利保障；降低雨季期间因内涝造成的居民和企业损失。

问题 与 建议				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	张 颖		建管中心	
	李 婧		建管中心	李 婧
	孔 明		建管中心	
	吴金鑫		建管中心	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人 (签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。